

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบาลตำบลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		ผ่านเทศบาลัญญัติ		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๑	๑๘,๑๒๕,๖๐๐	๑๙	๙,๕๓๘,๕๕๐	๑๘	๘,๐๘๔,๒๗๗	๒๒.๒๒	๑๘	๘,๐๘๔,๒๗๗	๒๕.๖๒

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒		
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น			ดำเนินงาน										
๔.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป			สำนักปลัด เทศบาล										
๑.	งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๘๕๔	สำนักปลัด เทศบาล										ดำเนินการแล้ว
๒.	งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๙๔๐	สำนักปลัด เทศบาล										ดำเนินการแล้ว
๓.	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันปืยมหาราช และวันสำคัญทาง ราชการต่างๆตามหนังสือสั่งการของ ทางราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล										ดำเนินการแล้ว
๔.๒	แผนงานการศึกษา			กอง การศึกษา										
๔.	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๘๖๓,๐๘๒	กอง การศึกษา										ดำเนินการแล้ว
๕.	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคกลางและระดับประเทศ	๓๐,๐๐๐	๒๑๐,๕๒๖	กอง การศึกษา										ดำเนินการแล้ว มีงบ ประมาณเพิ่ม ๒๑๑,๐๐๐ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ค.ศ.๒๑พ.ย.๒๑	ธ.ค.๒๑	ม.ค.๒๒	ก.พ.๒๒	มี.ค.๒๒	เม.ย.๒๒	พ.ค.๒๒	มิ.ย.๒๒		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๑,๗๒๑,๒๕๐	๑,๓๕๑,๖๓๐	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๗.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลโพธาราม	๒,๐๘๐,๐๐๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	โรงเรียน อนุบาล โพธาราม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๘.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดบางกะเฒ่า	๕๘๐,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐	โรงเรียน วัดบางกะเฒ่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๙.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดหนองอ้อ	๖๕๒,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดหนองอ้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๐.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดกำแพงใต้	๕๖๘,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๑.	อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ครบชั้นเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดบางกะเฒ่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ค.ค.๖๑		
๑๒.	เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๓.	เงินอุดหนุนโครงการจ้างทากร ผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดหนองอ้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๔.	โครงการอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๕๒,๓๐๐	๕๐,๑๕๐	กองการ ศึกษา		✓							ดำเนินการแล้ว	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่๕/๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๒,๓๐๐ บาท
๑๕.	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๔,๙๓๕	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	พ.ม.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒			
๑๖.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	กอง การศึกษา	←	→									ดำเนินการแล้ว	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒๕๖๒ งบประมาณ '๕๖,๓๐๐ บาท
๑๗.	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๒,๑๖๐	กอง การศึกษา	←	→	↔								ดำเนินการแล้ว	
๑๘.	อุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านสิงห์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา			↔			↔					ดำเนินการแล้ว	
ที่ไม่ได้ดำเนินการ																
๑.	เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน"ท่องเที่ยวเมือง ราชบุรีของดีเมืองโอ่ง" ประจำปี ๒๕๖๒	๑๕,๐๐๐	-	อำเภอ โพธาราม			↔								ไม่ได้ดำเนินการ	อำเภอ โพธาราม ไม่ประสงค์ ขอรับงบ ประมาณ สนับสนุน

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติ			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๕. การพัฒนาด้าน เสริมสร้าง เสริมแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๓	๗,๐๖๙,๐๐๐	๔.๒๗	๓	๑๑๐,๐๐๐	๐.๓๐	๓	๑๐๔,๑๓๐	๓.๗๐	๓	๑๐๔,๑๓๐	๐.๓๓

รายงานการติดตามประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒		
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
๕.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการตลาดสดน้ำเชื้อ	๕๐,๐๐๐	๕๖,๓๙๔	กอง สาธารณสุขฯ	✓								ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการฝึกอบรมของคณะกรรมการ ผู้ประกอบการร้านอาหารแพงลอยจำหน่าย อาหาร และผู้ประกอบการตลาด	๑๐,๐๐๐	๙,๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ						✓			ดำเนินการแล้ว	
๕.๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๗๐	สำนักปลัด เทศบาล						✓			ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ

← แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๖.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	๓๗	๒๘,๗๘๕,๐๐๐	๑๗.๓๘	๑๖	๒๑,๗๑๒,๐๐๐	๕๙.๐๘	๑๐	๒๐,๔๕๗,๔๑๘	๑๒.๓๕	๑๐	๒๐,๔๕๗,๔๑๘	๖๔.๘๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากได้มี การจัดอบรมไปแล้ว
๖.๑	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น สำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	เป็นโครงการ ที่ตั้งงบประมาณ ไว้เพื่ออุดหนุน อำเภอโพธาราม แต่เนื่องจาก อำเภอโพธาราม ไม่ได้จัดทำโครงการ
๖.๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน													
๒.	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๕,๖๙๘	สำนักปลัด เทศบาล	←						✓		ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๑๐,๐๐๐	๗,๕๕๐	สำนักปลัด เทศบาล	←								ดำเนินการแล้ว	
๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด เทศบาล	←								ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒ มี.ค.๖๒	ก.พ.๖๒ เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๕.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถ หาผู้เข้าอบรมได้
๖.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรเข้าสอน กับการออกตรวจ พื้นที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
๗.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถ หาวิทยากรได้
๖.๓	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๘.	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเทศบาลฯ เป็นเพียง ผู้ประสานงาน จึงไม่สามารถ เบิกจ่าย งบประมาณได้

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๖.๔	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ			กอง										
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาล	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๕๖๐	กอง การศึกษา	←		✓	✓						ดำเนินการแล้ว
๑๐.	โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟและเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	กอง การศึกษา	←		✓	✓						ดำเนินการแล้ว
๑๑.	โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๘๑๐	กอง การศึกษา	←		✓	✓	←	←				ดำเนินการแล้ว
๖.๕	แผนงานงบกลาง			สำนักปลัด	←		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว
๑๒.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๓,๗๐๐	เทศบาล	←		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว
๑๓.	โครงการเบี้ยความพิการ	๓,๓๕๐,๐๐๐	๓,๑๑๐,๔๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	←		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของภาคประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑	พ.ม.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ธ.๖๒		
๑๔.	โครงการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุเอดส์	๗๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	โอนงบ ประมาณเพิ่ม ๒๐๐๐ บาท
๑๕.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	←						✓		ดำเนินการแล้ว	
๑๖.	เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้ กับคนพิการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	←						✓		ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ ↔ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติ			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๗.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๒๒	๒,๐๒๐,๐๐๐	๑.๒๒	๑๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๓.๐๕	๓	๕๕๘,๖๗๐	๖.๑๗	๓	๕๕๘,๖๗๐	๑.๗๕

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ศ.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น													
๗.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑.	โครงการอบรมและสัมมนาของ บุคลากรของเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๑๘,๖๗๐	สำนักปลัด เทศบาล								✓	ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการรณรงค์ให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล									ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากยัง ไม่มีการเลือกตั้ง
๓.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยและกฎหมายการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล									ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากยัง ไม่มีการเลือกตั้ง
๔.	โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล								✓	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๕.	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนา ท้องถิ่นสืบ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล								✓	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.๑	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๖.	โครงการจัดทำแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								←	เนื่องจากปีที่ ผ่านไปได้ดำเนินการ ไปแล้วและยัง ไม่มีการปรับปรุง แผนฯ
๗.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในประเภทและต่างประเภท ของ คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล	←								←	ไม่ได้ดำเนินการ อบรมตามโครงการ อบรมสัมมนา บุคลากรในเทศบาล แล้ว ข้อที่ ๑ แล้ว
๘.	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล						←			←	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่มีการเลือกตั้ง
๙.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองคลัง									←	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ธ.๖๒		
๑๐.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	✓								ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒๑	๕๗,๖๗๔,๗๐๐	๗	๑๓,๔๑๒,๗๐๐	๔	๔,๘๘๔,๐๐๐	๘.๓.๙๙

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาส				ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๑.	(งบกองทุนไฟฟ้า) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานคณะและชุมชน			ดำเนินงาน							
๑.๑	๑. โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสนาม ฟุตบอลโรงเรียนวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์	๒,๒๘๐,๐๐๐	-	กองทุน ไฟฟ้า/ กอง การศึกษา						ยกเลิกโครงการ	เนื่องจาก ไม่สามารถ ดำเนินการจัดทำ ทำแบบบูรณาการ และกำหนดราคา กลางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จัดซื้อ จัดจ้างและก่อสร้าง ผูกพันได้ทั้งในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ตาม หนังสือกองช่าง ที่ กช ๓๒๘/๒๕๖๒ ลา ๙ ศ.ค.๖๒

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ค.๖๒	ก.ก.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๒.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์	๓,๙๗๓,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กอง การศึกษา									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามสัญญาจ้าง เลขที่๓๗/๒๕๖๒ ลาว๕ก.ย.๒๕๖๒ กำหนดวัน แล้วเสร็จใน วันที่๒๓มี.ค.๖๓
๓.	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์(อาคารสุภัทรวโรทัย) ประชาชน(วัดบ้านสิงห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์	๓๖๕,๗๐๐	๓๕๔,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กอง การศึกษา									ดำเนินการแล้ว	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์	๒,๖๖๘,๐๐๐	๑,๗๗๙,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง									อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์	๙๙๔,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง									ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาส				ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ ๑ ค.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ไตรมาสที่ ๒ ก.ค.๖๒ พ.ค.๖๒	ไตรมาสที่ ๓ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒	ไตรมาสที่ ๔ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์	๑,๐๘๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง		←		→	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
๗.	ก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมถน - น้ำหัก (ช่วงสี่แยกกำแพงใต้-ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑๐) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์	๑,๓๙๔,๐๐๐	-	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง		←		→	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดผูกพันไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ส่งเงินคืนกองทุนไฟฟ้าแล้ว
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองศาลา ขอย ๑ (ช่วงต่อจากเดิม-สุดซอย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง		←	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๙.	ติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างแบบ LED (ช่างถนนหน้าวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ ๙- คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒) ตำบลบ้านสิงห์	๓,๘๕๒,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	กองพัน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓		✓						อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	
๑๑.	(งบกองทุนไฟฟ้าค้ำจ่าย ปี ๖๑) แผนงานคณะและชุมชน				✓		✓							
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านทุ่งหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (งบกองทุนไฟฟ้าค้ำจ่าย ปี ๖๑)	๖๒๐,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	กองพัน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓		✓						ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (งบกองทุนไฟฟ้าค้ำจ่าย ปี ๖๑)	๓๙๐,๐๐๐	๑๘๒,๕๐๐	กองพัน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓		✓						ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑.๓.๖๑ พ.ย.๖๑	๑.๓.๖๑ พ.ธ.๖๑	๑.๓.๖๒ พ.ค.๖๒	๑.๓.๖๒ มิ.ย.๖๒	๑.๓.๖๒ ส.ค.๖๒	๑.๓.๖๒ ก.ย.๖๒			
๓.	โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตพร้อมขยาย รูปร่างหน้ากว้างกำแพงเหนือ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (งบกองทุนไฟฟ้าค้างจ่าย ปี ๖๑)	๖๖๖,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓		✓		✓			ดำเนินการแล้ว	
๔.	โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตหน้าศาลา อเนกประสงค์แก้วกำแพงเหนือ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (งบกองทุนไฟฟ้าค้างจ่าย ปี ๖๑)	๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓		✓		✓			ดำเนินการแล้ว	
๕.	โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจาย เสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย หมู่ที่ ๕-๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าค้างจ่าย ปี ๖๑)	๑,๖๓๒,๐๐๐	๑,๖๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล/ กองทุน ไฟฟ้า			✓		✓			ดำเนินการแล้ว	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๒.การพัฒนา ด้านระบบ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๒,๔๔๖,๐๐๐	๓.๔๒	๑	๒๑,๐๐๐	๓.๔๕	๑	๒๑,๐๐๐	๐.๑๙

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒		
๒.	(งบกองทุนไฟฟ้า) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม													
๒.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา คลองสวนน้ำใส เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า								✓	ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ ⇄ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๓.การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข	๘	๕๕๗,๐๐๐	๐.๗๘	๓	๓๓๒,๔๔๕	๑๐.๓๕	๓	๒๘๑,๔๖๙	๒.๕๕

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค.๖๑พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒ก.มี.๖๒	เม.ย.๖๒ก.ค.๖๒	ก.ค.๖๒ก.เม.๖๒	ก.พ.๖๒ก.มี.๖๒	ก.ค.๖๒ก.ธ.๖๒			
๓.	งบกองทุนไฟฟ้า ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและ การจัดบริการด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข โครงการสายใยรัก หัวใจอนามัย แม่และเด็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๓๕,๓๐๐	๘๔,๖๔๔	กอง สาธารณสุข / กอง ทุน ไฟฟ้า			↔						ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๖๐,๕๐๐	๖๐,๑๘๐	กอง สาธารณสุข / กอง ทุน ไฟฟ้า			↔						ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (Bike For Health) เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๓๖,๖๔๕	๑๓๖,๖๔๕	กอง สาธารณสุข / กอง ทุน ไฟฟ้า			↔						ดำเนินการแล้ว	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๔	๖,๒๒๗,๖๐๐	๘.๗๐	๑๑	๒,๔๓๗,๖๐๐	๑๑	๒๑.๗๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒			มิ.ย.๖๒
๔.	งบกองทุนไฟฟ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๔.๑	แผนงานการศึกษา														
๑.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านในเขตตำบล บ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๔๘๔,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำนิมนานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒	ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒		
๔.	โครงการสนับสนุนจิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา	←	→	←	→	←	→	←	→	ดำเนินการแล้ว	
๕.	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา	←	→	←	→	←	→	←	→	ดำเนินการแล้ว	
๖.	โครงการเสริมสร้างทักษะและ พัฒนาการทางร่างกายให้แก่เด็ก และเยาวชนตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา	←	→	←	→	←	→	←	→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒		
๔.๒	แผนงานการศึกษา นันทนาการ วงกองทุนไฟฟ้า วัฒนธรรมและ			ดำเนินงาน										
๗.	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี (วงกองทุนไฟฟ้า)	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	
๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (วงกองทุนไฟฟ้า)	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	
๙.	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลบ้านสิงห์ (วงกองทุนไฟฟ้า)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	
๑๐.	โครงการจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนในเขตตำบลบ้านสิงห์ (วงกองทุนไฟฟ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๑๑.	โครงการค่ายเยาวชน เทศบาล ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา			✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๕.การพัฒนาต้นแบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕	๖๖๙,๓๐๐	๕	๖๒๘,๘๐๐	๕	๓,๙๐,๓๐๐	๓.๕๒

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๕.	งบกองทุนไฟฟ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
๕.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๕๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	✓								ดำเนินการแล้ว	
๕.๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๒.	โครงการหลักสูตรทำพวงมาลัยแบ่ง พวงและพวงมาลัยผ้าอ้อมแกนผ้า ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๔๕,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า					✓				ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๒๕๗,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า							↔		ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างคามเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ค.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ก.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ก.ค.๖๑		
๔.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๒๘๑,๘๐๐	๑๒๕,๘๐๐	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า									ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๖.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	๓	๔,๐๔๐,๕๐๐	๓	๔,๐๔๐,๕๐๐	๓	๓,๑๑๒,๐๒๔	๒๘.๐๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่			ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					๑	๒	๓			
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน									
๖.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน งานสารสนเทศ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ เครื่องครัวเพื่อบริการประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑,๕๔๐,๕๐๐	๑,๐๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า	ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒	✓	ดำเนินการแล้ว		
๒.	โครงการจัดซื้อพัดลม เพื่อบริการ ประชาชนตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๒๔	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า			✓	ดำเนินการแล้ว		
๖.๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓.	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ เพื่อใช้ในเขตตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล /กองทุน ไฟฟ้า			✓	ดำเนินการแล้ว		

รายงานการติดตามประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ค.ค.๖๑	ก.พ.๖๒	ค.ค.๖๑	พ.ค.๖๒	ค.ค.๖๑	ก.ค.๖๒		
๑.	ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน													
๑.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้	๓๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	สำนักปลัด เทศบาล			↔	↔						ดำเนินการแล้ว
๒.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	สำนักปลัด เทศบาล			↔	↔						ดำเนินการแล้ว
๓.	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองคลัง			✓	✓						ดำเนินการแล้ว
๔.	โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองคลัง			✓	✓						ดำเนินการแล้ว
๑.๒	แผนงานการศึกษา													
๕.	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	กองการ ศึกษา			✓	✓	✓	✓				ดำเนินการแล้ว
๖.	เครื่องทำลายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา			✓	✓	✓	✓				ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	เม.ค.๖๒	ก.ค.๖๒		
๗.	ครูภูมิทัศน์ ชั้นวางของเล่น ๒ ชั้น ๔ ช่อง จำนวน ๗ ชุด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๘.	ชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น ๙ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	๗,๐๐๐	๔,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๙.	ตู้เก็บเอกสาร ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๑๐.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๑๑.	ครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลังซึก จำนวน ๒ ตู้	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๒.	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๓.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๔.	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๘,๐๐๐	๕,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่			ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑	๒	๓				
๑๕.	ครูภัณฑ์ โต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๗ ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๑๖.	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๑๗.	บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-	กองการ ศึกษา	←	←	←	←	→	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง จึงไม่ สามารถดำเนินการ จัดซื้อเพื่อติดตั้ง ภายในศูนย์ฯ ได้ทัน ระยะเวลา

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒			
๑๘.	ครูเกษียณ แก้อื้อผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	กองการ ศึกษา						✓	✓		ดำเนินการแล้ว	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๑๙.	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา						✓	✓		ดำเนินการแล้ว	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
๒๐.	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองการ ศึกษา						✓	✓		ดำเนินการแล้ว	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐บาท

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ด.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒				ก.ค.๖๒
๑.๓	ครูเกษียณ แผนงานสาธารณสุข																
๒๑.	โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๘,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว		
๒๒.	ชุดรับแขกแบบมีพนักพิง(โซฟา) พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๓.	เก้าอี้บุวม ขาเหล็ก จำนวน ๑๐ ตัว	๕,๕๐๐	๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๔.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๕.	ตู้เอกสารบานเลื่อนสีพร้อมฐานรอง จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๔,๓๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๖.	เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่	

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒			
๑.๔	ครูภูมิษฐ์ แผนงานคหะและชุมชน												
๒๗.	เก้าอี้ปูนวม มีเท้าแขน ๒ ข้าง ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน ๓ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	←				✓				ดำเนินการแล้ว
๒๘.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	←				✓				ดำเนินการแล้ว
๒๙.	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก มีตู้ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	กองช่าง	←				✓				ดำเนินการแล้ว
๓๐.	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	๑๕,๒๐๐	กองช่าง	←				✓				ดำเนินการแล้ว
๒.	ประเภทครูภูมิษฐ์การศึกษา												
๒.๑	แผนงานการศึกษา												
๑.	เครื่องเล่นเด็ก จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	กองการ ศึกษา	✓				✓				ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑ ค.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ย.๖๒	ก.ค.๖๒		
๒.	ครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน ๗ หลัง	๔๕,๕๐๐	๒๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓	→	→	ดำเนินการแล้ว	
๓.	จัดซื้อตู้เก็บที่นอน จำนวน ๓ ชุด	๕๑,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓	→	→	ดำเนินการแล้ว	
๓.	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
๓.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	จัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๑๔,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ									ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน เพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๗๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ /กองทุนไฟฟ้า									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอส่งมอบ	ทำสัญญาเงิน ๒,๓๗๓,๐๐๐ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒			
๔.	<p>ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p> <p>๑. เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง</p>	๘๕,๐๐๐	๘๒,๔๐๐	สำนักปลัด เทศบาล งานป้องกันฯ	←						✓	ดำเนินการแล้ว	
๔.๒	<p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>๒. ปั๊มน้ำไดโว้อัตโนมัติเตนเลส ขนาด ๗๕๐ W ๒๐๐ V ขนาดท่อ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง</p>	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุข					↔			ดำเนินการแล้ว	
๓.	<p>เรือไฟเบอร์ ขนาด ๑๐ ฟุต จำนวน ๑ ลำ</p>	๑๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข					↔			ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากมี การโอนลด งบประมาณ
๕.	<p>ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน</p> <p>๑. เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง</p>	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง							✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑.๓.๖๑	๑.๓.๖๒	๑.๓.๖๑	๑.๓.๖๒	๑.๓.๖๑	๑.๓.๖๒			
๖.	ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศึกษา												
๖.๑	๑. เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓					ดำเนินการแล้ว	
๖.๒	๒. เครื่องช่วยสอน จำนวน ๒ ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓					ดำเนินการแล้ว	
๓.	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๓,๒๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓					ดำเนินการแล้ว	
๔.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๓๓,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓		✓					ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเป็นงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๑ พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๖.๒	ครุภัณฑ์ แผนงานคณะและชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง									ดำเนินการแล้ว	
๕.	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๑ ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน ๑ ตัว							✓					ดำเนินการแล้ว	
๗.	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว													
๗.๑	แผนงานการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๗๗,๕๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓					ดำเนินการแล้ว	
๑.	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง				✓								ดำเนินการแล้ว	
๒.	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการ ศึกษา	✓	✓	✓	✓					ดำเนินการแล้ว	
๗.๒	แผนงานสาธารณสุข													
๓.	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุข							✓		ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ศ.๖๑ พ.ย. ๖๑	ค.ศ.๖๑ ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒		
๘.	ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ๘.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	กอง สาธารณสุข									ดำเนินการแล้ว	
๑.	ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง													
๙	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล									ดำเนินการแล้ว	
๑.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง													
๒.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	สำนักปลัด เทศบาล									ดำเนินการแล้ว	
๓.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล									ดำเนินการแล้ว	
๔.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองคลัง									ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ศ.๖๑พ.ย.๖๑	ค.ศ.๖๑ธ.ค.๖๑	ค.ศ.๖๒ก.พ.๖๒	ค.ศ.๖๒มี.ย.๖๒	ค.ศ.๖๒เม.ย.๖๒	ค.ศ.๖๒ก.ค.๖๒	ค.ศ.๖๒ส.ค.๖๒	ค.ศ.๖๒ก.ย.๖๒		
๕.	ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	กองคลัง	✓								ดำเนินการแล้ว	
๖.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองคลัง	✓								ดำเนินการแล้ว	
๗.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	กองคลัง	✓								ดำเนินการแล้ว	
๘.๒	แผนงานการศึกษา													
๘.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบ ที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๘.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓		✓	✓	✓	✓			ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	ก.ค.๖๒			
๙.๓	ครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข												
๑๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้วจำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุข			↔	↔				ดำเนินการแล้ว	
๑๑.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	กอง สาธารณสุข			↔	↔				ดำเนินการแล้ว	
๑๒.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๘๐๐	๑๑,๐๐๐	กอง สาธารณสุข			↔	↔				ดำเนินการแล้ว	
๑๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข							✓	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๔.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข							✓	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๕.	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ขนาด ๑ KVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	กอง สาธารณสุข							✓	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่

รายงานการติดตามและประเมินผลการค้าเป็นงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒		
๑๖.	ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข									ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข									ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๘.	แผนงานคหะและชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง			↙						ดำเนินการแล้ว	
๑๙.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง			↙						ดำเนินการแล้ว	
๒๐.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง			↙						ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ

← แผนการค้าเป็นงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง