

๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปศุสัตว์ และสาธารณสุขการ	๑๐๑	๑๓๐,๔๗๒,๙๐๐	๖๗.๙๐	๑	๕,๒๖๖,๐๐๐	๑๔.๑๘	-	-	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๖,๖๔๑,๐๐๐	๓.๔๘	๒	๗๐,๐๐๐	๐.๑๙	๑	๔๙,๕๐๔	๐.๑๕	๑	๔๙,๕๐๔	๐.๑๖
๓.การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข	๕๒	๑,๔๕๔,๐๐๐	๐.๗๖	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๘๑	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙๑	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙๘
๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐	๑๕,๙๐๔,๐๐๐	๘.๒๒	๒๓	๘,๙๘๓,๕๐๐	๒๔.๑๙	๑๖	๘,๔๘๓,๕๐๐	๒๕.๘๕	๑๖	๗,๑๗๘,๙๔๓	๒๓.๕๓
๕. การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๗	๑๐,๕๑๗,๙๐๐	๕.๔๗	๔	๑๖๐,๐๐๐	๐.๔๓	๒	๙๑,๑๔๐	๐.๒๘	๒	๙๑,๑๔๐	๐.๓๐
๖.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน	๓๖	๒๕,๑๘๙,๐๐๐	๑๓.๑๑	๑๓	๒๑,๕๕๗,๐๐๐	๕๘.๐๕	๑๐	๒๓,๖๐๔,๕๐๐	๗๑.๙๒	๑๐	๒๒,๗๖๙,๑๒๑	๗๔.๖๔
๗.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๒๑	๒,๐๑๗,๗๐๐	๑.๐๕	๑๒	๘๐๐,๐๐๐	๒.๑๕	๔	๒๙๐,๐๐๐	๐.๘๘	๔	๑๑๖,๕๑๙	๐.๓๘
รวม	๒๘๖	๑๙๒,๑๔๖,๔๐๐	๑๐๐	๙๒	๓๗,๑๓๖,๕๐๐	๑๐๐	๗๐	๓๒,๘๑๘,๖๔๔	๑๐๐	๗๐	๓๐,๕๐๕,๒๒๗	๑๐๐

๒.๒ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินयोगงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๑.การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณูปการ	๖๖	๑๐๗,๕๒๘,๙๐๐	๘๙.๕๖	๑๑	๔,๑๖๑,๖๕๐	๒๒.๓๖	๑๑	๓,๕๘๒,๘๐๐	๕๐.๔๔
๒.การพัฒนาต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒,๔๔๖,๐๐๐	๒.๐๔	๑	๒๑,๐๐๐	๐.๑๑	๑	๒๑,๐๐๐	๐.๓๐
๓.การพัฒนาต้นแบบบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข	๑๒	๑,๘๒๗,๕๐๐	๑.๖๑	๒	๑๙๕,๖๖๐	๑.๐๕	๒	๑๓๕,๒๕๐	๑.๙๘
๔.การพัฒนาต้นแบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๓	๓,๘๑๘,๐๐๐	๓.๑๘	๑๐	๑๓,๓๐๔,๐๐๐	๗๑.๔๘	๑๐	๒,๖๒๖,๘๕๐	๓๖.๙๘
๕. การพัฒนาต้นแบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐	๔,๑๑๗,๘๐๐	๓.๔๓	๖	๙๓๐,๘๐๐	๕.๐๐	๖	๗๓๗,๒๘๑	๑๐.๓๘
๖.การพัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๓๐,๐๐๐	๐.๑๙	-	-	-	-	-	-
๗.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๐๖	๑๒๔,๖๘๘,๒๐๐	๑๐๐	๓๐	๑๘,๖๑๓,๑๑๐	๑๐๐	๓๐	๗,๑๐๓,๑๘๑	๑๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑๐๑	๑๓๐,๔๗๒,๙๐๐	๖๗.๙๐	๑	๕,๒๖๖,๐๐๐	๑๔.๑๘	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยวัด ตัวเป็นงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ก.ค.๖๓-ม.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔-ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔-เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔		
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๕,๒๖๖,๐๐๐	-	กองช่าง	←		→						ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงินงบประมาณ และปรับปรุงแบบ
๑.๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบ คลองชลประทาน ๑๒ ซ้าย(ฝั่งซ้าย) ช่วงจุดตัดถนนสาย ๓๕๒๖ ถึง ซอยสาละ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๑,๕๔๑,๐๐๐	๑,๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	←		✓		✓		✓		ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยบ้านสิงห์ (ช่วงจุดตัดถนนเพชรเกษมถึงคลองชลประทาน ๑๒ ซ้าย) หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๔๑๖,๐๐๐	กองช่าง	←		✓		✓		✓		ดำเนินการแล้ว	
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยบ้านสิงห์ ซอย ๒ เชื่อมต่อถนนซอยบ้านสิงห์ ซอย ๔ และถนนทางแยกหลังตลาดนัดเกษตรกร ตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)													

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๖	๑๐๗,๕๒๘,๙๐๐	๘๙.๕๖	๑๑	๔,๑๖๑,๖๕๐	๒๒.๓๖	๑๑	๓,๕๘๒,๘๐๐	๕๐.๔๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่				ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔		
(งบกองทุนไฟฟ้า)										
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ									
๑.๑	แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายบ้านทุ่ง ๓ บ้านหัวสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์	๕๑๘,๐๐๐	๓๒๐,๖๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	←	✓	✓	→	ดำเนินการแล้ว	
(งบกองทุนไฟฟ้า ๑)										
๒.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง ขยายหนองอ้อ ซอย ๓ ถึงบ้านจำสमान หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์	๘๕๓,๐๕๐	๕๐๑,๕๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	←	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
(งบกองทุนไฟฟ้า ๑)										

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค.-ก.ย.		
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแฉ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๔๙๖,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า/กองช่าง					✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายบ้านนายแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๓๕๔,๐๐๐	๓๒๑,๕๐๐	กองทุนไฟฟ้า/กองช่าง					✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคอกหมูเจ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๓๒๖,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า/กองช่าง					✓	✓			ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพและสนามฟุตบอลบริเวณที่ว่างข้างศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๑)	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	กองทุนไฟฟ้า/กองช่าง									ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผู้เกี่ยวข้องไม่ทันในงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ส่งเงินคืนกองทุนไฟฟ้า

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านโรงหีบ ๒ (บ้านเจ้าพิน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๓๘๓,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง			←	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประวิทย์ เนย์เข้า ถึงปากซอยทางเข้าบ้าน นายยศวีศักดิ์ รุ่งอรุณจินดา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๕๕๕,๐๐๐	๓๖๘,๙๐๐	กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง			←	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกระเทียม (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๓๑๓,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง			←	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ค.ค.๖๒ พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓		
๑๐.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง							✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๑.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๒,๙๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง						✓	✓		ดำเนินการแล้ว	
๑๒.	โครงการจ้างเหมาติดตั้ง ถังเหล็กน้ำบาดาล ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า ๖)	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง								✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.	พ.ค.-พ.ค.		
๑.๑	(งบกองทุนไฟฟ้า ๑ ปี ๖๒) แผนงานเคหะและชุมชน													
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์	๒,๖๖๘,๐๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓	✓							ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์	๑,๐๘๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓	✓							ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง แบบ LED (ช่วงถนนหน้าวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ ๙ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒) ตำบลบ้านสิงห์	๓,๘๕๒,๐๐๐	๑,๘๓๑,๘๑๘.๒๔	กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง	✓	✓							ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ ← → แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๒.การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๖,๖๙๑,๐๐๐	๓.๔๘	๒	๗๐,๐๐๐	๐.๑๙	๑	๔๙,๕๐๔	๐.๑๕	๑	๔๙,๕๐๔	๐.๑๖

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งได้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					๑-๓-๖๓	๓-๖-๖๓	๖-๙-๖๓	๙-๑๒-๖๓	๑-๓-๖๔	๓-๖-๖๔	๖-๙-๖๔	๙-๑๒-๖๔		
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม													
๒.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการคลอ้งสายน้ำใส	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๔	กอง สาธารณสุขฯ							✓		ดำเนินการแล้ว	
๒.๒	แผนงานเกษตรและชุมชน													
๒.	โครงการยกระดับ คัดแยกขยะ และ ลดปริมาณขยะ	๒๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ									ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับ โครงการถังขยะ เปียกครัวเรือน

หมายเหตุ ← → แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๒.การพัฒนา ด้านระบบ การจัดทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๒,๔๔๖,๐๐๐	๒.๐๔	๑	๐.๑๑	๒๑,๐๐๐	๐.๓๐

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ คำนวณงาน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒.	(งบกองทุนไฟฟ้า) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม									
๒.๑	๑. โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา คลองสวนน้ำใส เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า				✓	ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ ← → แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติ			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๓.การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข	๕๒	๑,๔๕๔,๐๐๐	๐.๗๖	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๘๑	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙๑	๓๗	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง		ค.ค.๖๖ พ.ย.๖๖	จ.ก.๖๖	ค.ค.๖๖ พ.ย.๖๖	จ.ก.๖๖	ค.ค.๖๖ พ.ย.๖๖	จ.ก.๖๖	ค.ค.๖๖ พ.ย.๖๖	จ.ก.๖๖		
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ การจัดบริการด้านสาธารณสุข													
๓.๑	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	←		✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๒.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ปี ๒๕๖๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑	←				✓				ดำเนินการแล้ว	
๓.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านบางกะได หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑	←				✓				ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑... ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๕.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ม.๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๖.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านบางกะเฒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข _____

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง		ค.ค.พ. ๖๖	ค.ค.พ. ๖๗	ค.ค.พ. ๖๘	ค.ค.พ. ๖๙	ค.ค.พ. ๗๐	ค.ค.พ. ๗๑	ค.ค.พ. ๗๒	ค.ค.พ. ๗๓		
๗.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๘.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๙.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปีขึ้นไปบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการจัดบริการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ วัด/ประเมิน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.		
๑๐.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓	←				✓				ดำเนินการแล้ว	
๑๑.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๔	←				✓				ดำเนินการแล้ว	
๑๒.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัตน์มกุฎราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๔	←				✓				ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและยกระดับบริการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่				ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔		
๑๓.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๔	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๑๔.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๕	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๑๕.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ครบ ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๕	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	มีนาคม ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	มีนาคม ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	มีนาคม ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	มีนาคม ๒๕๖๓		
๑๖	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้งบประมาณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๕	←					✓		→	ดำเนินการแล้ว	
๑๗	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคติดต่อไอโอดีน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้งบประมาณพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖	←					✓		→	ดำเนินการแล้ว	
๑๘	เงินอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖	←					✓		→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ คำนวณงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒	๑-๓-๖๒		
๑๙.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖	←				✓		→	ดำเนินการแล้ว	
๒๐.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗	←				✓		→	ดำเนินการแล้ว	
๒๑.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็ง เต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗	←				✓		→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่				ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔		
๒๒.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัณยรัชฎ์กษัตริย์ราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๒๓.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	
๒๔.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ครบ ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง		ก.ค.๖๓-ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓-เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓-ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓-เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๓				
๒๕.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาราชวิทยาลัยภัทรนครราชสีมา	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๒๖.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๒๗.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เนื่องใน ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตัวชี้วัด (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑-๓-๖๒	๓-๖-๖๒	๑-๓-๖๓	๓-๖-๖๓	๑-๓-๖๓	๓-๖-๖๓	๑-๓-๖๓	๓-๖-๖๓		
๒๘.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาราชวิทยาลัยรัชชภัทรราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๒๙.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๐	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	
๓๐.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้านภัยมะเร็ง เต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๐	←				✓			→	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ทรัพยากร ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ก.ค.๖๓ พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔ มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔	เม.ย.๖๔ มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔				
๓๑.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๑๐	←				✓		→		ดำเนินการแล้ว	
๓๒.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๑๑	←				✓		→		ดำเนินการแล้ว	
๓๓.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุข / หมู่ที่ ๑๑	←				✓		→		ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่			ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑	๒	๓		
๓๔.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๑	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว
๓๕.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว
๓๖.	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ครบ ๒๐๐ ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒	←		✓	→	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบริการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยกร ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ด.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓		
๓๗.	เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลย์ลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒	←				✓				ดำเนินการแล้ว	

หมายเหตุ

↔

แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
 ✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินนอกงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๓.การพัฒนาด้าน บริการและจัดบริการ ด้านสาธารณสุข	๑๒	๑,๙๒๗,๕๐๐	๑.๖๑	๒	๑๙๕,๖๖๐	๑.๐๕	๒	๑๓๕,๒๕๐	๑.๙๘

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จริง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑-๔-๖๐	๑-๕-๖๐	๑-๖-๖๐	๑-๗-๖๐	๑-๘-๖๐	๑-๙-๖๐	๑-๑๐-๖๐	๑-๑๑-๖๐		
๓.	งบกองทุนไฟฟ้า													
๓.๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ การจัดบริการด้านสาธารณสุข													
๑.	แผนงานสาธารณสุข													
๑.	โครงการสายใยรักห่วงใยอนามัย แม่และเด็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๓๕,๓๐๐	๗๔,๘๙๐	กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า								✓	ดำเนินการแล้ว	
๒.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๖๐,๓๖๐	๖๐,๓๖๐	กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า									ดำเนินการแล้ว	
๓.	โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (Bike For Health) เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า)	๑๕๙,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า									ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ มาตรการ การป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด			ผ่านเทศบัญญัติ			จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของโครงการ)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ (ของงบประมาณ)
๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐	๑๕,๘๐๔,๐๐๐	๘.๒๒	๒๓	๘,๙๘๓,๕๐๐	๒๔.๑๙	๑๖	๘,๔๘๓,๕๐๐	๒๕.๘๕	๑๖	๘,๑๗๘,๙๔๓	๒๓.๕๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่				ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๑	๒		
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น											
๔.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑.	งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๓๘๕	สำนักปลัด เทศบาล					✓		ดำเนินการแล้ว	
๒.	งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด เทศบาล					↔		ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ มาตรการ การป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
๓.	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันปืยมหาราช และวันสำคัญทาง ราชการต่างๆตามหนังสือสั่งการของ ทางราชการ (มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	๖๘,๓๔๕	สำนักปลัด เทศบาล	↔	↔	↔	↔	↔	✓	ดำเนินการแล้ว	
		๗๕,๐๐๐										

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔	๑-๓๖๒,๕๕๓,๖๔		
๔.๒	แผนงานการศึกษา													
๔.	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๒,๐๔๓,๐๐๐	๑,๕๖๒,๕๕๓,๖๔	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๕.	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคกลางและระดับประเทศ	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา									ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๑๐,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))	๔๒๕,๐๐๐	๓๒๑,๓๐๐	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๒๘๒,๕๐๐	๒๐๑,๑๔๐	กอง การศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วย ดำเนินการ	ไตรมาสที่				ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔		
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	←			→	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจาก เทศบาลได้มี การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรมของ หน่วยงานเอง
๑๐.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลโพธาราม	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๘๓,๙๒๐	โรงเรียน อนุบาล โพธาราม	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว
๑๑.	เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียน อนุบาล โพธาราม	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว
๑๒.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดบางกะเด	๕๔๐,๐๐๐	๕๓๓,๕๐๐	โรงเรียน วัดบางกะเด	←	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๓.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดหนองอ้อ	๖๒๔,๐๐๐	๕๓๕,๙๒๐	โรงเรียน วัดหนองอ้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๔.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดกำแพงใต้	๔๙๖,๐๐๐	๔๕๘,๖๐๐	โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๕.	อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ครบชั้นเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดบางกะโค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๖.	เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	
๑๗.	เงินอุดหนุนโครงการจ้างครู ผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน วัดหนองอ้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่				ไตรมาสที่ ๔	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๔.๓	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ										
๑๘.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๔๒๕	กอง การศึกษา	←✓	✓	✓	✓		ดำเนินการแล้ว	
๑๙.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๑๕๐	กอง การศึกษา	←✓	✓				ดำเนินการแล้ว	
๒๐.	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี	๒๐๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา		↔	↔			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	
๒๑.	เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน"ท่องเที่ยวเมือง ราชบุรีของดีเมืองโป่ง" ประจำปี ๒๕๖๒	๑๕,๐๐๐	-	อำเภอ โพธาราม		↔	↔			ไม่ได้ดำเนินการ อำเภอ โพธาราม ไม่ประสงค์ ขอรับงบ ประมาณ สนับสนุน	

