

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินนอกงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | ๘ | ๔,๔๕๑,๐๐๐ | ๕ | ๒,๗๓๙,๕๑๕ | ๕ | ๒,๗๓๙,๕๑๕ | ๖๑.๔๖ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | พ.ค.-พ.ค. | | |
| ๑. | (งบกองทุนไฟฟ้า) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | แผนงานคณะและชุมชน | | | | | | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง แบบ LED ขอยไรตง เชื่อมถนน สายก้าแพงได้บ้านหมู่ที่ ๑๒ (หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์) (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๔๙๓,๐๐๐ | ๔๘๙,๓๑๕ | กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ดำเนินการแล้ว | |
| ๒. | โครงการย้ายเสาไฟสปอร์ตไลท์ เสาสูง ๑๒ เมตร จากเดิมแกว้ก้าแพงใต้ ย้ายไป ติดตั้งบริเวณสะพานหมู่ที่ ๘ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑๐๐,๐๐๐ | - | กองทุน ไฟฟ้า/ กองช่าง | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกเนื่องจาก พื้นที่โครงการก่อสร้าง ยังไม่ได้รับอนุญาต จากโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาฯบุรี รัมย์และได้ส่งเงิน คืนกองทุนแล้ว |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | | |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ๒ขา๑๒ซ้าย(ฝั่งขวา) จากทางแยกประตูน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ถึงสุดเขตเชื่อมต่อตำบลดอนทราย (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๘๔๔,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง | ← | | | → | ยกเลิกเนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างเป็นพื้นที่รอต่อระหว่าง ทด.ดอนทราย หลังก่อไม่ชัดเจนและได้ส่งเงินคืนกองทุนมาแล้ว |
| ๔. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงทางแยกบ้านก้านคำ ซึ่งเย็นถึงจุดตัดถนนสายแยกกำแพงใต้ ไปหมู่ที่๑๒(หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์) (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๖๔๓,๐๐๐ | ๕๑๕,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง | ← | | | → | ดำเนินการแล้ว |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำจากสะพานตนเองอ้อ เชื่อมต่อ หมู่ ๗ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑,๒๕๓,๐๐๐ | ๑,๒๕๓,๘๐๐ | กองทุนไฟฟ้า/ กองช่าง | ← | | | → | ดำเนินการแล้ว |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยงาน ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ไตรมาสที่ ๔ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---|---|-------------|-----------------|--|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | | |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน น.ส.มีณชานาจันทร์มีโน หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อถนนซอยร่วมใจ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๖) | ๓๑๘,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า/กองช่าง | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกเนื่องจากพื้นที่ติดกับบริเวณโครงการก่อสร้างได้มีการออกรังวัดที่ดินทำให้รูปทรงของถนนเปลี่ยนไปไม่สามารถก่อสร้างได้และได้ส่งเงินคืนกองทุนแล้ว |
| ๗. | โครงการก่อสร้างขยายทางเดินหน้าเตาเผาพลาสมาบนกิจวัดบางกะปิ หมู่ที่ ๑ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๐๑,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า/กองการศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | ส่งเงินกองทุน ๙๙๐๐๐ บาท |
| ๘. | โครงการติดตั้งรางระบายน้ำชายาศาสาสมาบนกิจวัดบางกะปิ หมู่ที่ ๑ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๖) | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า/กองการศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | ส่งเงินกองทุน ๙๙๐๐๐ บาท |

หมายเหตุ → แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | | ผ่านเทศบัญญัติ | | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|---|---------------------|------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๒.การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๒ | ๑๓,๕๓๗,๐๐๐ | ๖.๔๐ | ๒ | ๑๑๑,๒๐๐ | ๐.๓๐ | ๑ | ๙๑,๒๐๐ | ๐.๓๐ | ๑ | ๙๑,๒๐๐ | ๐.๓๑ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|---|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๒. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | | | | | | | | |
| ๒.๑ | แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการคลองสวยน้ำใส มีการโอนงบประมาณ เพิ่ม ๔๑,๒๐๐ บาท | ๕๐,๐๐๐ | ๙๑,๒๐๐ | กอง สาธารณสุขฯ | | | ✓ | ดำเนินการแล้ว | มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม |
| ๒.๒ | แผนงานทะเลและชุมชน โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ และ ลดปริมาณขยะ | ๒๐,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากมี การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย หนังสือสั่งการของ จังหวัดราชบุรี ให้งดเว้นการ เข้าร่วมหรือจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม |

หมายเหตุ ⇄ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินนอกงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|---|---------------------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๒.การพัฒนา ด้านระบบ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๒ | ๖๒,๒๐๐ | - | - | - | - | - |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | พยางค์ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | |
| ๒. | (งบกองทุนไฟฟ้า) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข | | | ดำเนินงาน | | | | | | |
| ๒.๑ | โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา คลองสายน้ำใส เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | ๓๐,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | | ↔ | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากมี การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 ประกอบกับ หนังสือสั่งการของ จังหวัดราชบุรี ให้งดเว้นการ เข้าร่วมหรือจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม |
| ๒. | (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) โครงการถังขยะเปียกครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | | | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | | | | ↔ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒.๑ | (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | | | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | | | | | |

หมายเหตุ

↔ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | | ผ่านเทศบัญญัติ | | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๓.การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข | ๕๒ | ๑,๔๕๔,๐๐๐ | ๐.๖๙ | ๓๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๘๒ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|-----------------|--|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๓. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข | | | | | | | | |
| ๓.๑ | แผนงานสาธารณสุข | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขฯ | | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑. | โครงการสกัดไวรัสโควิด-19 จากโรคพืชสู่คน | ๖๐,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑ | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากมี การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ หนังสือสั่งการของ จังหวัดราชบุรี ให้งดเว้นการ เข้าร่วมหรือจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม |
| ๒. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๐ ปี ๒๕๖๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑ | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๓. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านบางกะเฒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑ | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|-----------------|----------|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๔. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑ | ← | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๕. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิ ม.๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒ | ← | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๖. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านบางกะเฒ่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒ | ← | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๗. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ← | ไม่ได้ดำเนินการ |
| | | | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |
| ๘. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ← | ไม่ได้ดำเนินการ |
| | | | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |
| ๙. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ ๓๐ ปีขึ้นไปบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ← | ไม่ได้ดำเนินการ |
| | | | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำนิมนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|---|---|---|----------------|-----------------|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | |
| ๑๐. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๓ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๔ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๒. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาราชวิทยาลัยกษัตริย์ราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๔ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|----------------|-----------------|--|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | |
| ๑๓. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๔ | | | | | ← | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๔. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๕ | | | | | ← | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๕. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๕ | | | | | ← | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |
| ๑๖ | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัตน์มัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๕ | ← | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๗ | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖ | ← | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๘ | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖ | ← | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำเงินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | ๑-๓-๖๓ | ๑-๓-๖๓ | ๔-๓-๖๓ | ๔-๓-๖๓ | ๑-๖-๖๓ | ๑-๖-๖๓ | ๑-๖-๖๓ | ๑-๖-๖๓ | | |
| ๑๙. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๖ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๐. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๑. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและกาบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | |
| ๒๒. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัตน์มฤตยูอัครราชกุมารี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๗ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๓. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๔. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์ เติมนม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------|
| | | | | | ค.ค.๒๖๓ | ค.ค.๒๖๔ | ค.ค.๒๖๕ | ค.ค.๒๖๖ | ค.ค.๒๖๗ | ค.ค.๒๖๘ | ค.ค.๒๖๙ | ค.ค.๒๗๐ | | |
| ๒๕. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๘ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๖. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๗. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากมัยมหาราช เด็ตาม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙ | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | | |
| ๒๘. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๙ | ← | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒๙. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๐ | ← | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๓๐. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านภัยมะเร็ง เต้านม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๓,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๐ | ← | | | | | ดำเนินการแล้ว | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ คำนวณเงิน | ไตรมาส | | | | ผลคงค้างเป็นกร | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | |
| ๓๑. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๐ | ← | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๒. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์รัตนโกสินทร์ ปีที่ ๑๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๑ | ← | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๓. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารามวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๑ | ← | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | |
| ๓๔. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๑ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๕. | เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๖,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๖. | เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกัญชารุ่งเรืองได้งาม ปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | | | |
| ๓๗. | เงินอุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัตนาลลิตาอินทร์ราชกุมารี | ๗,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / หมู่ที่ ๑๒ | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินนอกงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๓.การพัฒนาต้นแบบการบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข | ๔ | ๘๕๐,๖๖๐ | ๑ | ๔๙๖,๑๑๐ | ๑๑.๖๗ | ๕๙๖,๑๑๐ | ๑๑.๖๗ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข


| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--|-----------|---|---|---|-----------------|---|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | |
| ๓. | งบกองทุนไฟฟ้า ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและ การจัดการด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ๑. โครงการสายใยรัก ห่วงใยอนามัย แม่และเด็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า) | ๑๓๕,๓๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | ↕ | | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากมี การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 |
| ๒. | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า) | ๖๐,๓๖๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | ↕ | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ประกอบกับ หนังสือสั่งการของ จังหวัดราชบุรี ให้งดเว้นการ เข้าร่วมหรือจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม |
| ๓. | โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (Bike For Health) เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้า) | ๑๕๙,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | ↕ | | | ไม่ได้ดำเนินการ | " |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|--|
| | | | | | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ | | | | |
| ๔ | งบกองทุนไฟฟ้า โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๔๙๖,๐๐๐ | ๔๙๖,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขฯ / กองทุน ไฟฟ้า | | | | ← | → | | | | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |

หมายเหตุ



แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | | ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|---|---------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๔๓ | ๑๕,๐๐๔,๐๐๐ | ๗.๐๙ | ๒๒ | ๘,๙๘๐,๕๐๐ | ๒๔.๕๓ | ๑๔ | ๖,๙๗๗,๐๐๐ | ๒๓ | ๑๔ | ๖,๙๗๗,๐๐๐ | ๒๓.๕๘ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|---|---|----------------|-----------------|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | |
| ๔. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑. | งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๕,๖๐๐ | สำนักปลัด เทศบาล | | | | | ←↗ | ดำเนินการแล้ว |
| ๒. | งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด เทศบาล | | | | | ↔ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓. | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันปี่ยมหาราช และวันสำคัญทาง ราชการต่างๆตามหนังสือสั่งการของ ทางราชการ (มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๔๓,๖๐๐ บาท) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๓,๖๐๐ | สำนักปลัด เทศบาล | | | | | ↔ | ดำเนินการแล้ว |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|---|---|----------------|--|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | |
| ๔.๒ | แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๔. | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน | ๑,๙๐๘,๐๐๐ | ๑,๙๘๙,๑๐๐.๓๘ | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว |
| ๕. | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคกลางและระดับประเทศ | ๓๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |
| ๖. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) | ๑,๐๑๐,๐๐๐ | ๖๙๙,๓๖๐ | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว |
| ๗. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)) | ๔๒๕,๐๐๐ | ๒๘๑,๘๐๐ | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว |
| ๘. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) | ๒๘๒,๕๐๐ | ๑๗๑,๓๖๐ | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วย ดำเนินการ | ไตรมาสที่ | | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|---|----------------|-----------------|--|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | |
| ๙. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | ๕๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | ← | | | | → | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น |
| ๑๐. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลโพธาราม | ๑,๗๙๖,๐๐๐ | ๑,๗๖๑,๑๒๐ | โรงเรียน อนุบาล โพธาราม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๑. | เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | โรงเรียน อนุบาล โพธาราม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๒. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางกะใต้ | ๕๖๐,๐๐๐ | ๕๙๙,๐๐๐ | โรงเรียน วัดบางกะใต้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | โอนงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ |

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | ๒ | ๓ | | | | |
| ๑๓. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหนองอ้อ | ๖๒๔,๐๐๐ | ๕๕๘,๒๐๐ | โรงเรียน วัดหนองอ้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๔. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ | ๕๘๐,๐๐๐ | ๕๘๘,๐๔๐ | โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | โอนงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ |
| ๑๕. | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ครบชั้นเรียน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดบางกะโดด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๖. | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอน ให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียน ชุมชน วัดกำแพงใต้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๗. | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครู ผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดหนองอ้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคำแนะนำระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|---|-----------------|---|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๔.๓ | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | | | | | | | | |
| ๑๘. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑๖,๖๐๐ | กอง การศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |
| ๑๙. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๒๑,๑๕๐ | กอง การศึกษา | ↔ | | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |
| ๒๐. | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี | ๔๐๐,๐๐๐ | - | กอง การศึกษา | | | ↔ | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |
| ๒๑. | เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน"ท่องเที่ยวเมือง ราชบุรีของดีเมืองใจ" ประจำปี ๒๕๖๔ | ๑๕,๐๐๐ | - | อำเภอ โพธาราม | | | ↔ | ไม่ได้ดำเนินการ | อำเภอ โพธาราม ไม่ประสงค์ ขอรับ งบประมาณ สนับสนุน |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ | | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|---|-----------|---|---|-----------------|---|
| | | | | | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๒๒. | อุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | ๕๐,๐๐๐ | - | สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาล ตำบล บ้านสิงห์ | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |

หมายเหตุ \longleftrightarrow แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินนอกงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | | |
|---|---------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | |
| ๔.การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๑๑ | ๑๑,๗๑๐,๔๐๐ | ๖๖.๗๘ | ๗ | ๘๗๕,๓๕๕ | ๗ | ๘๗๕,๓๕๕ | ๒๐.๖๐ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|----------|---|
| | | | | | ค.ค.๖๓ | พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ | พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ | พ.ย.๖๓ | ค.ค.๖๓ | พ.ย.๖๓ | | | |
| ๔. | งบกองทุนไฟฟ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนกำแพงใต้ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | | | | | | | | | ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก คณะกรรมการ ศทต.แจ้งระงับ การดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง |
| ๒. | โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓๓๕,๐๓๕ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว ส่งคืนกองทุนฯ ๓๓๕,๐๓๕ บาท |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หมายเลข ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | ค.ศ. ๒๕๖๔ | | |
| ๓. | โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | | | ← | → | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๔. | โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโดด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | ✓ | | ✓ | → | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว | |
| ๕. | โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑๒๖,๐๐๐ | ๓๒,๓๖๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | ✓ | | | ↔ | | | ดำเนินการแล้ว | สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๓๒,๓๖๐ บาท |

รายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--|
| | | | | หน่วย ดำเนินงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ๔.๒ | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | ๓๙๖,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | | | | | | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) |
| ๖. | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ราชบุรี (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | | | | | | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๕๙๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว ส่งคืนกองทุน ๒๙๐,๐๐๐ บาท |
| ๘. | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๖๓,๔๐๐ | ๑๕,๓๖๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ดำเนินการแล้ว ส่งคืนกองทุน ๑๕,๓๖๐ บาท |
| ๙. | โครงการค่ายเยาวชน เทศบาล ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑๕๐,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | | | | | | | | เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ส่งคืนกองทุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยงาน ดำเนินการ | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-----------------|--|
| | | | | | ✓ | → | ✓ | → | ✓ | → | ✓ | → | | |
| ๑๐. | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | ✓ | → | ✓ | → | ✓ | → | ✓ | → | ดำเนินการแล้ว | |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างสุขภาพและ สนามฟุตบอล บริเวณที่ว่าง ข้างศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ (งบกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี๑) | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | - | กองทุนไฟฟ้า /กองการ ศึกษา | → | → | → | → | → | → | → | → | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก วัดกำแพงเหนือ แจ้งขอยกเลิก การใช้พื้นที่ ในการดำเนิน โครงการและ ไม่อนุญาตให้ เทศบาลเช่าที่ดิน เป็นสัญญา ระยะยาวได้ |

หมายเหตุ → แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตราเป็นเทศบัญญัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | | | ผ่านเทศบัญญัติ | | | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | | | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | | |
|---|---------------------|------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของโครงการ) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ (ของงบประมาณ) |
| ๕. การพัฒนาด้านเสริมสร้างภาพรวม เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐ | ๑๑,๑๙๙,๓๐๐ | ๕.๒๙ | ๔ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๔๔ | ๒ | ๙๗,๒๙๒ | ๐.๓๒ | ๒ | ๙๗,๒๙๒ | ๐.๓๓ |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาส | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | | | | ไตรมาสที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาสที่ ๒ ก.พ.-เม.ย. | ไตรมาสที่ ๓ พ.ค.-มิ.ย. | | |
| ๕. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | |
| ๕.๑ | แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการตลาดสดน้ำซ้อ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๗,๒๙๒ | กอง สาธารณสุขฯ | ← | | | ดำเนินการแล้ว | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมของคณะกรรมการ ผู้ประกอบการร้านอาหารแม่ลอยจำหน่าย อาหาร และผู้ประกอบการตลาด | ๑๐,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุขฯ | | | ← | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากมี การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ หนังสือสั่งการของ จังหวัดราชบุรี ให้งดเว้นการ เข้าร่วมหรือจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม |

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | หน่วยการ ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | | | ค.ศ.๖๓พ.ย.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.ธ.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.ค.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.เม.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.มิ.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.ก.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.ธ.๖๓ | ค.ศ.๖๓พ.ย.๖๓ | | |
| ๕.๒ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | ๕๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด เทศบาล | | | | | | ↔ | | | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๕.๓ | แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | | |
| ๕. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด เทศบาล | | | ✓ | | | ↔ | | | ดำเนินการแล้ว | |

หมายเหตุ ↔ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด

✓ การดำเนินงานจริง